

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000001

OBRA/ACCIÓN No. FAISM/2DA/25/002 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISM/2DA/25/002

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFI-
CO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: FAISM/2DA/25/002

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULO 46,47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: 2DA SECCIÓN

UBICACIÓN: PRIVADA FELICIANO

FECHA DE INICIO: 03 JUN 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 02 JUL 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202507FIS00001

MONTO ORIGINAL: \$134,350.93

FECHA DE FIRMA: 03 JUN 2025

FECHA VENCE: 02 JUL 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL,SA DE CV

DOMICILIO: CAMELIAS

No. Exterior: 10 No. Interior:

Colonia: IV SEÑORIO C. P.: 90030

Municipio: TLAXCALA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$134,350.93

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000002

OBRA/ACCIÓN No. FAISM/2DA/25/002 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PRELIMINARES	1.120	0.00	0.00	0.000	0.000
002	ALBAÑILERIA	95.180	0.00	0.00	0.000	0.000
003	TRABAJOS FINALES	3.700	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000


	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	134,350.93 0.000	134,350.93 0.000



• 000003

OBRA/ACCION No. FAISM/2DA/25/002 CONSTRUCCION DE DRENAJE
AUXILIAR CONTABLE

CARGOS:			
ABONOS:			
SALDO:			
=====			
SALDO INICIAL:	134,350.93	134,350.93	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	134,350.93	134,350.93	0.00
=====			



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000004

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527001 REHABILIACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FGP-ISRCUA2527001

NOMBRE: REHABILIACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
DESCRIPCIÓN: REHABILIACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
Y CASETA DE VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FGP-ISRCUA2527001
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO

LOCALIDAD: CUAXOMULCO
UBICACIÓN: AVENIDA RUIZ CORTINES
FECHA DE INICIO: 03 MAR 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 ABR 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGPISRCUA2527001
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 07 ABR 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A MANZANILLA
No. Exterior: 45 No. Interior: 2
Colonia: JOAQUIN COLOMBRES C. P.: 72300
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: N/A
R. F. C.: CCA050413V19
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$354,858.04
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000005

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527001 REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----	-----	-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERD	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
-----	-----	-----	-----
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	354,858.04 0.000	354,858.04 0.000
-----	-----	-----	-----




MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000006

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527001 REHABITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	354,858.04	354,858.04	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	354,858.04	354,858.04	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000007

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527002 REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FGP-ISRCUA2527002

NOMBRE: REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
Y CASETA DE VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FGP-ISRCUA2527002
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO

LOCALIDAD: CUAXOMULCO
UBICACIÓN: AVENIDA RUIZ CORTINES
FECHA DE INICIO: 05 ABR 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 MAY 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGPISRCUA2527002
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 29 MAY 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A MANZANILLA
No. Exterior: 45 No. Interior: 2
Colonia: JOAQUIN COLOMBRES C. P.: 72300
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: N/A
R. F. C.: CCA050413V19
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$382,208.24
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527002 REHABITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	REHABILITACION DE ILUMINACION 2	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	382,208.24 0.000	382,208.24 0.000



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527002 REHABILIACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	382,208.24	382,208.24	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	382,208.24	382,208.24	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000010

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-001

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, AMPLIACION DE RED
DRENAJE SANITARIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-001
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA
UBICACIÓN: CALLE TECUICUILCO
FECHA DE INICIO: 14 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 JUL 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-001
MONTO ORIGINAL: \$64,216.95
FECHA DE FIRMA: 14 JUL 2025
FECHA VENCE: 23 JUL 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JOSE ROGELIO BONILLA BRIONES
DOMICILIO: C 4 ORIENTE
No. Exterior: 662 No. Interior:
Colonia: BARR DE GUADALUPE C. P.: 73780
Municipio: LIBRES Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: -
R. F. C.: BOBR610708R54
CONTACTO: JOSE ROGELIO BONILLA BRIONES

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$64,216.95
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



ESTRUCTURA FINANCIERA

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DE
CUAPATULCO

2014-2017

SINDICATURA

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	64,216.95	64,216.95	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	64,216.95	64,216.95	0.00



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-003 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-003

NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-003
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE TOTOTLA
FECHA DE INICIO: 28 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 AGO 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-003
MONTO ORIGINAL: \$116,970.93
FECHA DE FIRMA: 28 JUL 2025
FECHA VENCE: 07 AGO 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LEVS SOLUCIONES CORPORATIVOS Y DEFENSA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CUAUHTEMOC SUR
No. Exterior: 3517 No. Interior:
Colonia: SANTA ANITA HUILOAC C. P.: 90407
Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: N/A
R. F. C.: LSC160307PA2
CONTACTO: JOSE ROBERTO AGUILA LOPEZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$116,970.93
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-003 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----	-----	-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	2.820	0.00	0.00	0.000	0.000
002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	87.250	0.00	0.00	0.000	0.000
003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	9.930	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	116,970.93 0.000	116,970.93 0.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-003 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	116,970.93	116,970.93	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	116,970.93	116,970.93	0.00



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-004

NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-004
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30. III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS


LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTTELULCO
UBICACIÓN: CALLE REFORMA
FECHA DE INICIO: 02 JUN 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 JUN 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-004
MONTO ORIGINAL: \$405,253.98
FECHA DE FIRMA: 19 JUN 2025
FECHA VENCE: 19 AGO 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO URBANIZADOR DARA
DOMICILIO: AVENIDA REFORMA
No. Exterior: 33 No. Interior:
Colonia: MONTERRET C. P.: 90736
Municipio: SAN DAMIAN TEXOLOC Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: 2461272759
R. F. C.: GUD080416DZ3
CONTACTO: NAZARIO DAVILA ESPINOZA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$405,253.98
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----	-----	-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	405,253.98 0.000	405,253.98 0.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	405,253.98	405,253.98	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	405,253.98	405,253.98	0.00



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-005

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS COMPLETARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-005
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTTELULCO
UBICACIÓN: CALLE REVOLUCION
FECHA DE INICIO: 07 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 JUL 2025


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202507FIS00003
MONTO ORIGINAL: \$413,429.16
FECHA DE FIRMA: 07 JUL 2025
FECHA VENCE: 25 JUL 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ERICK CANDE MUÑOZ
DOMICILIO: 5 DE MAYO
No. Exterior: 109 No. Interior:
Colonia: CONTLA C. P. 90670
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO: -
R. F. C.: COME011022SWA
CONTACTO: ERICK CANDE MUÑOZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$413,429.16
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0465-0261851
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANT
FECHA FIANZA: 04 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$41,342.91

FIANZA ANTICIPO: CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-0465-0261851
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANT
FECHA FIANZA: 04 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$41,342.91



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000020

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----	-----	-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	18.750	0.00	0.00	0.000	0.000
002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	75.350	0.00	0.00	0.000	0.000
003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	5.900	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	413,429.16 0.000	413,429.16 0.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	413,429.16	413,429.16	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	413,429.16	413,429.16	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000022

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-006

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE
RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRABAJOS COMP

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-006
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS


LOCALIDAD: ZACAMOLPA
UBICACIÓN: CALLE 20 DE NOVIEMBRE
FECHA DE INICIO: 28 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 AGO 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-006
MONTO ORIGINAL: \$220,759.00
FECHA DE FIRMA: 28 JUL 2025
FECHA VENCE: 12 AGO 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MUNDECOR INTERIORES Y EXTERIORES S.A DE C.V.
DOMICILIO: AV. ALCANFORES
No. Exterior: 2603 No. Interior: A
Colonia: LOMA FLORIDA 2A SECC C. P.: 90356
Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: MIE1002182H7
CONTACTO: -

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$220,759.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: INSURGENTES SA DE CV
CIA. AFIANZADORA: 4301-27164-0
FECHA FIANZA: 25 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$22,075.91

FIANZA ANTICIPO: CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: INSURGENTES SA DE CV
CIA. AFIANZADORA: 4301-27165-3
FECHA FIANZA: 12 AGO 2025
MONTO FIANZA: \$22,075.91



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	16.390	0.00	0.00	0.000	0.000
002	PAVIMENTO DE ADOQUIN	76.140	0.00	0.00	0.000	0.000
003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	7.470	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	220,759.00 0.000	220,759.00 0.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	220,759.00	220,759.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	220,759.00	220,759.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000025

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-007

NOMBRE: CONSTRUCCION DE BANQUETAS
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2503-007
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTTELULCO
UBICACIÓN: CALLE REFORMA
FECHA DE INICIO: 23 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 AGO 2025


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-007
MONTO ORIGINAL: \$449,203.62
FECHA DE FIRMA: 23 JUL 2025
FECHA VENCE: 13 AGO 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ERICK CANDE MUÑOZ
DOMICILIO: 5 DE MAYO

No. Exterior: 109 No. Interior:
Colonia: CONTLA C. P.: 90670
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -

R. F. C.: COME011022SWA
CONTACTO: ERICK CANDE MUÑOZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$449,203.62
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO, SA DE CV
CIA. AFIANZADORA: BKY-0465-0263031
FECHA FIANZA: 22 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$44,920.36

FIANZA ANTICIPO: CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS: COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO, SA DE CV
CIA. AFIANZADORA: BKY-0465-0263031
FECHA FIANZA: 22 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$44,920.36



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	25.690	0.00	0.00	0.000	0.000
002	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS	54.240	0.00	0.00	0.000	0.000
003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	20.070	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	449,203.62 0.000	449,203.62 0.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	449,203.62	449,203.62	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	449,203.62	449,203.62	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000028

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-008
NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DR
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-008
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
UBICACIÓN: PRIVADA MARTIRES DE 1915
FECHA DE INICIO: 18 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 SEP 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-008
MONTO ORIGINAL: \$112,587.92
FECHA DE FIRMA: 18 AGO 2025
FECHA VENCE: 04 SEP 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 89 No. Interior:
Colonia: SECCION SEPTIMA C. P.: 40670
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: COFL891105CV3
CONTACTO: LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$112,587.92
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:


CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000029

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DR	100.000	0.00	112,587.92 0.000 100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	112,587.92
TOTAL		100.000	0.00	112,587.92 0.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	112,587.92 0.000	0.00 0.000	112,587.92 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS


08 SEP 2025: REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA
100%



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
08 SEP 2025 D09FIS0004	1.2.3.5.4.2	112,587.92		112,587.92
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM-2509-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE FACTURA:299 EST.1 FINQ LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE			
Requisición:	09FIS00002			
Concepto:	001			
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DR			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	ABASTECER LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO			
Actividad:	02			
	MEJORAR LAS CONDICIONES EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	FISM-2509-008			
Acreedor:	2500192			
	LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE			
Contrato:	FISM-2509-008			
08 SEP 2025 D09FIS0005	1.2.3.5.4.2	112,587.92		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-2509-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO D09FIS0004-1			
Concepto:	001			
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DR			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
SUMA PERIODO:.....		112,587.92	112,587.92	0.00
SALDO FINAL:.....		112,587.92	112,587.92	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-009

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TRABAJOS COMPLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-009

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: ZACAMOLPAN

UBICACIÓN: PRIVADA LOS PINOS

FECHA DE INICIO: 25 AGO 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 04 SEP 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-009

MONTO ORIGINAL: \$60,925.66

FECHA DE FIRMA: 25 AGO 2025

FECHA VENCE: 04 SEP 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE

DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO

No. Exterior: 89 No. Interior:

Colonia: SECCION SEPTIMA C. P.: 90670

Municipio: CONTLA DE JUAN GUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO: -

R. F. C.: COFL891105CV3

CONTACTO: LORENA COCOLETZI DE

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$60,925.66

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000032

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	100.000	0.00	60,925.66	0.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	60,925.66		
TOTAL		100.000	0.00	60,925.66	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	60,925.66 0.000	0.00 0.000	60,925.66 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

08 SEP 2025: REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA
100%




000033

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
08 SEP 2025 D09FIS0001	1.2.3.5.4.2	60,925.66		60,925.66
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM-2509-009 CONSTRUCCION DE RED DE DR- ENAJE SANITARIO FACTURA:298 EST.1 FINQ LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE			
Requisición:	09FIS00001			
Concepto:	001			
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	ABASTECER LOS SERVICIOS EN EL			
Actividad:	11			
	AMPLIAR EL SISTEMA DE DRENAJE DE MANERA ORDENADA, QUE NO AFEC ENTORNO ECOLOGICO			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV			
Ficha por pagar:	FISM-2509-009			
Acreedor:	2500192			
	LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE			
Contrato:	FISM-2509-009			
08 SEP 2025 D09FIS0002	1.2.3.5.4.2	60,925.66		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-2509-009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D09FIS0001-1			
Concepto:	001			
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
SUMA PERIODO:.....		60,925.66	60,925.66	0.00
SALDO FINAL:.....		60,925.66	60,925.66	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-011 REMODELACION DE ANDADOR URBANO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-011

NOMBRE: REMODELACION DE ANDADOR URBANO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLICION
RETIROS, CIMENTACION, ALBAÑILERIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-016
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE RUIZ CORTINES
FECHA DE INICIO: 11 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 OCT 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-011
MONTO ORIGINAL: \$920,000.00
FECHA DE FIRMA: 11 AGO 2025
FECHA VENCE: 24 OCT 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CYNTHIA SANCHEZ ESCOBAR
DOMICILIO: -
No. Exterior: - No. Interior: -
Colonia: - C. P.: -
Municipio: - Entidad Fed.: -

TELÉFONO: -
R. F. C.: SAEC930712L66
CONTACTO: CYNTHIA SANCHEZ ESCOBAR

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$920,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027

SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000035

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-011 REMODELACION DE ANDADOR URBANO


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----	-----	-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
001	REMODELACION DE ANDADOR URBANO	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
-----	-----	-----	-----
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	920,000.00 0.000	920,000.00 0.000
-----	-----	-----	-----



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-011 REMODELACION DE ANDADOR URBANO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	920,000.00	0.00	920,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	920,000.00	0.00	920,000.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000037

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-012 MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-012

NOMBRE: MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE CAPA VEGETAL, CORTE POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A 20.00 CM.

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-012
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTELULCO
UBICACIÓN: CALLE REFORMA
FECHA DE INICIO: 18 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 SEP 2025


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-012
MONTO ORIGINAL: \$176,436.00
FECHA DE FIRMA: 18 AGO 2025
FECHA VENCE: 08 SEP 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: OSCAR AARON GUEVARA FLORES
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE
No. Exterior: 28 No. Interior:
Colonia: EMILIANO ZAPATA 49500
Municipio: HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: GUFO880330BSA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$176,436.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO SA.
CIA. AFIANZADORA: BKY-0564-0270677
FECHA FIANZA: 15 AGO 2025
MONTO FIANZA: \$17,748.00

FIANZA ANTICIPO: CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO SA. DE CV
CIA. AFIANZADORA: BKY-0564-0270677
FECHA FIANZA: 08 SEP 2025
MONTO FIANZA: \$17,643.60



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-012 MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO	100.000	0.00	176,436.00	0.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	176,436.00		
TOTAL		100.000	0.00	176,436.00	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	176,436.00 0.000	0.00 0.000	176,436.00 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

15 SEP 2025: REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA
100%



000039

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-012 MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
15 SEP 2025 D09FIS0006	1.2.3.5.4.2	176,436.00		176,436.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM-2509-012 MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINOS FACTURA:92 EST.1 FINQ OSCAR AARON GUEVARA FLORES			
Requisición:	09FIS00003			
Concepto:	001			
	MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	INCREMENTAR LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			
Actividad:	07			
	MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	FISM-2509-012			
Acreedor:	0004278			
	OSCAR AARON GUEVARA FLORES			
Contrato:	FISM-2509-012			
15 SEP 2025 D09FIS0007	1.2.3.5.4.2		176,436.00	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-2509-012 MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINOS			
	D09FIS0006-1			
Concepto:	001			
	MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
SUMA PERIODO:.....		176,436.00	176,436.00	0.00
SALDO FINAL:.....		176,436.00	176,436.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-013 ESTUDIOS DE ANALISIS Y MUESTREO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-013

NOMBRE: ESTUDIOS DE ANALISIS Y MUESTREO

DESCRIPCIÓN: RESULTADOS DE MUESTREO Y ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-013

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES

UBICACIÓN: POZO1, POZO 2, POZO TECUICUILCO Y POZO ZAC

FECHA DE INICIO: 15 AGO 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 12 SEP 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-013

MONTO ORIGINAL: \$146,044.00

FECHA DE FIRMA: 15 AGO 2025

FECHA VENCE: 12 SEP 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION AGUA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$146,044.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



GOBIERNO DE
CUAHOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA



CUAHOMULCO
2024-2027
TESORERIA



GOBIERNO DE
CUAHOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

000041

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



GOBIERNO DE
CUAHOMUL
1924-2017
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000042

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-013 ESTUDIOS DE ANALISIS Y MUESTREO

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
25 SEP 2025 D09FIS0008	1.2.3.5.4.1	146,044.00		146,044.00
	ESTUDIOS Y PROYECTOS			
	FISM-2509-013 ESTUDIO DE ANALISIS Y MUE-			
	STREO FACTURA:8746 EST.1 FINQ			
	CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION AGUA			
Requisición:	09FIS00004			
Concepto:	001			
	ESTUDIO DE ANALISIS Y MUESTREO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	ABASTECER LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO			
Actividad:	03			
	REALIZAR UN DIAGNOSTICO EN EL MUNICIPIO			
	DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.1			
	ESTUDIOS Y PROYECTOS			
Ficha por pagar:	FISM-2509-013			
Acreedor:	0001071			
	CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION AGUA			
	A. DE C.V.			
Contrato:	FISM-2509-013			
25 SEP 2025 D09FIS0009	1.2.3.5.4.1		146,044.00	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS			
	REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE 2024-2027			
	FISM-2509-013 ESTUDIO ANALISIS			
	D09FIS0008-1			
Concepto:	001			
	ESTUDIO DE ANALISIS Y MUESTREO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.1			
	ESTUDIOS Y PROYECTOS			
SUMA PERIODO:.....		146,044.00	146,044.00	0.00
SALDO FINAL:.....		146,044.00	146,044.00	0.00



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000043

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-016

NOMBRE: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE POZOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-016
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION ,SEGUNDA SECCION Y ZACAM
UBICACIÓN: VARIAS CALLES
FECHA DE INICIO: 01 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 OCT 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-016
MONTO ORIGINAL: \$363,338.10
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2025
FECHA VENCE: 13 OCT 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 6 No. Interior: 2049
Colonia: IRA SECCIÓN C
Municipio: SAN JOSE DE ECATEPEC, Jalisco Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$363,338.10
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000044

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS	100.000	0.00	363,338.10	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	363,338.10		
TOTAL		100.000	0.00	363,338.10	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	363,338.10 0.000	0.00 0.000	363,338.10 0.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
25 SEP 2025 D09FIS0010	1.2.3.5.4.3	363,338.10		363,338.10
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA POTABLE FACT.6			
	EST. 1,FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Requisición:	09FIS00005			
Concepto:	001			
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	04			
	IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			
Actividad:	03			
	VIGILAR QUE LAS OBRAS Y ACCIONES EJECUTEN EN EL MPIO.CUENTEN DE IMPACTO AMBIENTAL			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACION			
Ficha por pagar:	FISM-2509-016			
Acreedor:	2500133			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FISM-2509-016			
SUMA PERIODO:.....		363,338.10	0.00	363,338.10
SALDO FINAL:.....		363,338.10	0.00	363,338.10



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM25-DISTRIBU FISM25-DISTRIBU

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM25-DISTRIBU
NOMBRE: FISM25-DISTRIBU
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: VARIAS
UBICACIÓN: CUAXOMULCO
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM25-DISTRIBU FISM25-DISTRIBU

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	8,635,134.52
TOTAL ASIGNADO.....		8,635,134.52

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	FISM-PPTO POR DISTRIBUIR	100.000	8,635,134.52	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,635,134.52	0.00		
TOTAL		100.000	8,635,134.52	0.00	0.000	0.000


	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM25-DISTRIBU FISM25-DISTRIBU
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000049

OBRA/ACCIÓN No. GC-PRO/2DA2527006 PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE SEG

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GC-PRO/2DA2527006

NOMBRE: PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE SEG
DESCRIPCIÓN: PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE
SEGURIDAD PUBLICA C-2

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: GC-PRO/2DA2527006
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE TECUICUILCO
FECHA DE INICIO: 17 FEB 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAR 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GRUPO ICOCED
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED
DOMICILIO: MARGARITAS LOTE 40
No. Exterior: 38 No. Interior:
Colonia: TEOTLALPAN C. P.: 90835
Municipio: LA MAGDALENA TLALTELULCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: N/A
R. F. C.: GCI190415RMO
CONTACTO: IRENE LUNA CANDIA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$160,718.20
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GC-PRO/2DA2527006 PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE SEG


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----	-----	-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO


Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA C-2	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	160,718.20 0.000	160,718.20 0.000



OBRA/ACCIÓN No. GC-PRO/2DA2527006 PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE SEG
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	160,718.20	0.00	160,718.20
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	160,718.20	0.00	160,718.20



OBRA/ACCIÓN No. GI/TAN/1RA/25/001 PROYECTO EJECUTIVO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GI/TAN/1RA/25/001

NOMBRE: PROYECTO EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN: ELABORACIÓN DE PLANOS, ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES, CORTES, CÁLCULO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: GI/TAN/1RA/25/001

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULO 46, 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION

UBICACIÓN: CALLE GUADALUPE

FECHA DE INICIO: 25 ABR 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 MAY 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202507FIS00002

MONTO ORIGINAL: \$134,953.90

FECHA DE FIRMA: 02 JUL 2025

FECHA VENCE: 31 DIC 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON

DOMICILIO: SAN JOSE

No. Exterior: 25 No. Interior:

Colonia: LA CONCHITA C. P.: 90605

Municipio: APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO: 2464648709

R. F. C.: DICH6407142G6

CONTACTO: HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$134,953.90

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



000053

OBRA/ACCIÓN No. GI/TAN/1RA/25/001 PROYECTO EJECUTIVO


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO


Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA	29.920	0.00	0.00	0.000	0.000
002	ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL	47.980	0.00	0.00	0.000	0.000
003	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	10.240	0.00	0.00	0.000	0.000
004	ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS	11.860	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	134,953.90 0.000	134,953.90 0.000



OBRA/ACCIÓN No. GI/TAN/1RA/25/001 PROYECTO EJECUTIVO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	134,953.90	134,953.90	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	134,953.90	134,953.90	0.00



OBRA/ACCIÓN No. PIE25-DISTRIB PIE25-DISTRIB

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	PIE25-DISTRIB
NOMBRE:	PIE25-DISTRIB
DESCRIPCIÓN:	PIE25-DISTRIB
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:	VARIAS
UBICACIÓN:	
FECHA DE INICIO:	INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN:	INICIAL



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE25-DISTRIB PIE25-DISTRIB

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,010,000.84
TOTAL ASIGNADO.....		2,010,000.84

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	2,010,000.84	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		2,010,000.84	0.00		
TOTAL		100.000	2,010,000.84	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FÍSICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE25-DISTRIB PIE25-DISTRIB
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

