

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. CONSTR., DEL C-2 CONSTRUCCIÓN DEL C-2 (PRIMERA ETAPA)

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: CONSTR., DEL C-2

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DEL C-2 (PRIMERA ETAPA)

DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONSTR., DEL C-2

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONVENIO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONVENIO

LOCALIDAD: 2DA SECCIÓN

UBICACIÓN: TECUICUILCO

FECHA DE INICIO: 01 ABR 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202510PI100066

MONTO ORIGINAL: \$3,010,000.00

FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2025

FECHA VENCE: 31 DIC 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,010,000.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL


MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000666

OBRA/ACCIÓN No. CONSTR., DEL C-2 CONSTRUCCIÓN DEL C-2 (PRIMERA ETAPA)

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----	-----	-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
001	CONSTRUCCIÓN DEL C-2 (PRIMERA ETAPA)	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
-----	-----	-----	-----
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	3,010,000.00 0.000	3,010,000.00 0.000
-----	-----	-----	-----




000667


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. CONSTR., DEL C-2 CONSTRUCCIÓN DEL C-2 (PRIMERA ETAPA)
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FAISM/2DA/25/002 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISM/2DA/25/002

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFI-
CO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: FAISM/2DA/25/002

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULO 46,47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: 2DA SECCIÓN

UBICACIÓN: PRIVADA FELICIANO

FECHA DE INICIO: 03 JUN 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 02 JUL 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202507FIS00001

MONTO ORIGINAL: \$134,350.93

FECHA DE FIRMA: 03 JUN 2025

FECHA VENCE: 02 JUL 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL,SA DE CV
DOMICILIO: CAMELIAS
No. Exterior: 10 No. Interior:
Colonia: IV SEÑORIO C. P.: 90030
Municipio: TLAXCALA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$134,350.93

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000000

OBRA/ACCIÓN No. FAISM/2DA/25/002 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	134,350.93
TOTAL ASIGNADO.....		134,350.93

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PRELIMINARES	1.120	1,128.58	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,128.58	0.00		
002	ALBAÑILERIA	95.180	132,216.14	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		132,216.14	0.00		
003	TRABAJOS FINALES	3.700	1,006.21	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,006.21	0.00		
TOTAL		100.000	134,350.93	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	134,350.93 100.000	134,350.93 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FAISM/2DA/25/002 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	134,350.93	134,350.93	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	134,350.93	134,350.93	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000671



OBRA ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527001 REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FGP-ISRCUA2527001

NOMBRE: REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
Y CASETA DE VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FGP-ISRCUA2527001
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 202

LOCALIDAD: CUAXOMULCO
UBICACIÓN: AVENIDA RUIZ CORTINES
FECHA DE INICIO: 03 MAR 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 ABR 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGPISRCUA2527001
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 07 ABR 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A MANZANILLA
No. Exterior: 45 No. Interior: 2
Colonia: JOAQUIN COLOMBRES C. P.: 72300
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO: N/A
R. F. C.: CCA050413V19
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$354,858.04
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000672

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527001 REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	354,858.04
TOTAL ASIGNADO.....		354,858.04

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	REHABILITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE	100.000	354,858.04	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		354,858.04	0.00		
TOTAL		100.000	354,858.04	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	354,858.04 100.000	354,858.04 100.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000673

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527001 REHABITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	354,858.04	354,858.04	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	354,858.04	354,858.04	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000674

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527002 REHABITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FGP-ISRCUA2527002

NOMBRE: REHABITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
DESCRIPCIÓN: REHABITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE
Y CASETA DE VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FGP-ISRCUA2527002
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 25

LOCALIDAD: CUAXOMULCO
UBICACIÓN: AVENIDA RUIZ CORTINES
FECHA DE INICIO: 05 ABR 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 MAY 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGPISRCUA2527002
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 29 MAY 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A MANZANILLA
No. Exterior: 45 No. Interior: 2
Colonia: JOAQUIN COLOMBRES C. P.: 72300
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: N/A
R. F. C.: CCA050413V19
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$382,208.24
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000675

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527002 REHABIIITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	382,208.24
TOTAL ASIGNADO.....		382,208.24

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	REHABILITACION DE ILUMINACION 2	100.000	382,208.24	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		382,208.24	0.00		
TOTAL		100.000	382,208.24	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000		0.000		0.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	382,208.24	100.000	382,208.24	100.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

1000076

OBRA/ACCIÓN No. FGP-ISRCUA2527002 REHABITACION DE ILUMINACION AREAS VERDE

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	382,208.24	382,208.24	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	382,208.24	382,208.24	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000677

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-001

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, AMPLIACION DE RED
DRENAJE SANITARIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-001
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA
UBICACIÓN: CALLE TECUICUILCO
FECHA DE INICIO: 14 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 JUL 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-001
MONTO ORIGINAL: \$64,216.95
FECHA DE FIRMA: 14 JUL 2025
FECHA VENCE: 23 JUL 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JOSE ROGELIO BONILLA BRIONES
DOMICILIO: C 4 ORIENTE
No. Exterior: 662 No. Interior:
Colonia: BARR DE GUADALUPE C. P.: 73780
Municipio: LIBRES Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO: -
R. F. C.: BOBR610708R54
CONTACTO: JOSE ROGELIO BONILLA BRIONES

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$64,216.95
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000678

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	64,216.95
TOTAL ASIGNADO.....		64,216.95

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	100.000	64,216.95	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		64,216.95	0.00		
TOTAL		100.000	64,216.95	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	64,216.95 100.000	64,216.95 100.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	64,216.95	64,216.95	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	64,216.95	64,216.95	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000630

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-003 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-003

NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-003
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXALA Y SUS MUNICIPIOS


LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE TOTOTLA
FECHA DE INICIO: 28 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 AGO 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-003
MONTO ORIGINAL: \$116,970.93
FECHA DE FIRMA: 28 JUL 2025
FECHA VENCE: 07 AGO 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LEVS SOLUCIONES CORPORATIVOS Y DEFENSA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CUAUHTEMOC SUR
No. Exterior: 3517 No. Interior:
Colonia: SANTA ANITA HUILOAC C. P.: 90407
Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: N/A
R. F. C.: LSC160307PA2
CONTACTO: JOSE ROBERTO AGUILA LOPEZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$116,970.93
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000681

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-003 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	116,970.93
TOTAL ASIGNADO.....		116,970.93

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	2.820	3,292.61	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,292.61	0.00		
002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	87.250	102,065.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		102,065.15	0.00		
003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	9.930	11,613.17	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,613.17	0.00		
TOTAL		100.000	116,970.93	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	116,970.93 100.000	116,970.93 100.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000682

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-003 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	116,970.93	116,970.93	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	116,970.93	116,970.93	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000683

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-004

NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-004
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTTELULCO
UBICACIÓN: CALLE REFORMA
FECHA DE INICIO: 02 JUN 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 JUN 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-004
MONTO ORIGINAL: \$405,253.98
FECHA DE FIRMA: 19 JUN 2025
FECHA VENCE: 18 AGO 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO URBANIZADOR DARA
DOMICILIO: AVENIDA REFORMA
No. Exterior: 33 No. Interior:
Colonia: MONTERRET C. P.: 90736
Municipio: SAN DAMIAN TEXOLOC Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: 2461272759
R. F. C.: GUD080416DZ3
CONTACTO: NAZARIO DAVILA ESPINOZA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$405,253.98
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000684

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	405,253.98
TOTAL ASIGNADO.....		405,253.98

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	100.000	405,253.98	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		405,253.98	0.00		
TOTAL		100.000	405,253.98	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	405,253.98 100.000	405,253.98 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	405,253.98	405,253.98	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	405,253.98	405,253.98	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000696

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-005

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS COMPLE-
ENTARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-005
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTTELULCO
UBICACIÓN: CALLE REVOLUCION
FECHA DE INICIO: 07 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 JUL 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202507FIS00003
MONTO ORIGINAL: \$413,429.16
FECHA DE FIRMA: 07 JUL 2025
FECHA VENCE: 25 JUL 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ERICK CANDE MUÑOZ
DOMICILIO: 5 DE MAYO
No. Exterior: 109 No. Interior:
Colonia: CONTLA C. P.: 90670
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: COME011022SWA
CONTACTO: ERICK CANDE MUÑOZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$413,429.16
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0465-0261851
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANT
FECHA FIANZA: 04 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$41,342.91

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
BKY-0465-0261851

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANT
FECHA FIANZA: 04 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$41,342.91



000687

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	413,429.16
TOTAL ASIGNADO.....		413,429.16

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	18.750	62,679.13	0.00 0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		62,679.13	0.00
002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	75.350	326,345.73	0.00 0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		326,345.73	0.00
003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	5.900	24,404.30	0.00 0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,404.30	0.00
TOTAL		100.000	413,429.16	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	413,429.16 100.000	413,429.16 100.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000688

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	413,429.16	413,429.16	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	413,429.16	413,429.16	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000689

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-006

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE
RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRABAJOS COMP

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-006
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: ZACAMOLPA
UBICACIÓN: CALLE 20 DE NOVIEMBRE
FECHA DE INICIO: 28 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 AGO 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-006
MONTO ORIGINAL: \$220,759.00
FECHA DE FIRMA: 28 JUL 2025
FECHA VENCE: 12 AGO 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MUNDECOR INTERIORES Y EXTERIORES S.A DE C.V.
DOMICILIO: AV. ALCANFORES
No. Exterior: 2603 No. Interior: A
Colonia: LOMA FLORIDA 2A SECC C. P.: 90356
Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO: -
R. F. C.: MIE1002182H7
CONTACTO: -

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$220,759.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: INSURGENTES SA DE CV
CIA. AFIANZADORA: 4301-27164-0
FECHA FIANZA: 25 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$22,075.91

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: INSURGENTES SA DE CV
CIA. AFIANZADORA: 4301-27165-3
FECHA FIANZA: 12 AGO 2025
MONTO FIANZA: \$22,075.91



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000630

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	220,759.00
TOTAL ASIGNADO.....		220,759.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	16.390	36,194.76	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		36,194.76	0.00		
002	PAVIMENTO DE ADOQUIN	76.140	168,087.85	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		168,087.85	0.00		
003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	7.470	16,476.39	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,476.39	0.00		
TOTAL		100.000	220,759.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	220,759.00 100.000	220,759.00 100.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	220,759.00	220,759.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	220,759.00	220,759.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000692

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-007

NOMBRE: CONSTRUCCION DE BANQUETAS
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2503-007
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTTELULCO
UBICACIÓN: CALLE REFORMA
FECHA DE INICIO: 23 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 AGO 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-007
MONTO ORIGINAL: \$449,203.62
FECHA DE FIRMA: 23 JUL 2025
FECHA VENCE: 13 AGO 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ERICK CANDE MUÑOZ
DOMICILIO: 5 DE MAYO
No. Exterior: 109 No. Interior:
Colonia: CONTLA C. P.: 90670
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: COME011022SWA
CONTACTO: ERICK CANDE MUÑOZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$449,203.62
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO, SA DE CV
CIA. AFIANZADORA: BKY-0465-0263031
FECHA FIANZA: 22 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$44,920.36

FIANZA ANTICIPO: CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO, SA DE CV
CIA. AFIANZADORA: BKY-0465-0263031
FECHA FIANZA: 22 JUL 2025
MONTO FIANZA: \$44,920.36



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	449,203.62
TOTAL ASIGNADO.....		449,203.62

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	25.690	114,515.48	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		114,515.48	0.00		
002	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS	54.240	249,365.20	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		249,365.20	0.00		
003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	20.070	85,322.94	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		85,322.94	0.00		
TOTAL		100.000	449,203.62	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	449,203.62 100.000	449,203.62 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	449,203.62	449,203.62	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	449,203.62	449,203.62	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000695

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-008

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-008
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
UBICACIÓN: PRIVADA MARTIRES DE 1915
FECHA DE INICIO: 18 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 SEP 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-008
MONTO ORIGINAL: \$112,587.92
FECHA DE FIRMA: 18 AGO 2025
FECHA VENCE: 04 SEP 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 89 No. Interior:
Colonia: SECCION SEPTIMA C. P.: 90670
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: -
R. F. C.: COFL891105CV3
CONTACTO: LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$112,587.92
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



<25 ENE 2026 13:14:32> 2027

PRESIDENCIA



CUAXOMULCO
2024-2027

Página 31 de 91



SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000696

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	112,587.92
TOTAL ASIGNADO.....		112,587.92

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DR	100.000	112,587.92	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		112,587.92	0.00		
TOTAL		100.000	112,587.92	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	112,587.92 100.000	112,587.92 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	112,587.92	112,587.92	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	112,587.92	112,587.92	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000698

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-009

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE
RED DE DRENAJE SANITARIO, TRABAJOS COMPLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-009
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: ZACAMOLPAN
UBICACIÓN: PRIVADA LOS PINOS
FECHA DE INICIO: 25 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 SEP 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-009
MONTO ORIGINAL: \$60,925.66
FECHA DE FIRMA: 25 AGO 2025
FECHA VENCE: 04 SEP 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 89 No. Interior:
Colonia: SECCION SEPTIMA C. P.: 90670
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: -
R. F. C.: COFL891105CV3
CONTACTO: LORENA COCOLETZI DE LA FUENTE

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$60,925.66
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000639

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	60,925.66
TOTAL ASIGNADO.....		60,925.66

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	100.000	60,925.66	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		60,925.66	0.00		
TOTAL		100.000	60,925.66	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	60,925.66 100.000	60,925.66 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	60,925.66	60,925.66	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	60,925.66	60,925.66	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000701

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-010 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-010

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y
RED DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-010
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBL
ICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTTELULCO
UBICACIÓN: PRIVADA EL NOGAL
FECHA DE INICIO: 22 SEP 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 OCT 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-010
MONTO ORIGINAL: \$79,624.52
FECHA DE FIRMA: 22 SEP 2025
FECHA VENCE: 03 OCT 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SAID PEREZ AMOROSO
DOMICILIO: PARAISO
No. Exterior: 50 No. Interior:
Colonia: LOMA PARAISO C. P.: -
Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2412793643
R. F. C.: PEAS970424BQ8
CONTACTO: SAID PEREZ AMOROSO

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$79,624.52
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000702

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-010 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	79,624.52
TOTAL ASIGNADO.....		79,624.52

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION RED DE AGUA Y RED DE DRENAJ	100.000	79,624.52	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		79,624.52	0.00		
TOTAL		100.000	79,624.52	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	79,624.52 100.000	79,624.52 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-010 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	79,624.52	79,624.52	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	79,624.52	79,624.52	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000704

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-011 REMODELACION DE ANDADOR URBANO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-011

NOMBRE: REMODELACION DE ANDADOR URBANO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLICION
RETIROS, CIMENTACION, ALBANILERIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-016
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE RUIZ CORTINES
FECHA DE INICIO: 11 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 OCT 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-011
MONTO ORIGINAL: \$920,000.00
FECHA DE FIRMA: 11 AGO 2025
FECHA VENCE: 24 OCT 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CYNTHIA SANCHEZ ESCOBAR
DOMICILIO: -
No. Exterior: - No. Interior: -
Colonia: - C. P.: -
Municipio: - Entidad Fed.: -
TELÉFONO: -
R. F. C.: SAEC930712L66
CONTACTO: CYNTHIA SANCHEZ ESCOBAR

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,150,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-011 REMODELACION DE ANDADOR URBANO


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	920,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		920,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REMODELACION DE ANDADOR URBANO	100.000	920,000.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		920,000.00	0.00		
TOTAL		100.000	920,000.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	920,000.00 100.000	920,000.00 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-011 REMODELACION DE ANDADOR URBANO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	920,000.00	0.00	920,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	920,000.00	0.00	920,000.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000707

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-012 MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-012

NOMBRE: MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE CAPA VEGETAL, CORTE POR MEDIOS
MECANICOS DE 0.00 A 20.00 CM.

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-012
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTÉLULCO
UBICACIÓN: CALLE REFORMA
FECHA DE INICIO: 18 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 SEP 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-012
MONTO ORIGINAL: \$176,436.00
FECHA DE FIRMA: 18 AGO 2025
FECHA VENCE: 08 SEP 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: OSCAR AARON GUEVARA FLORES
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE
No. Exterior: 28 No. Interior:
Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 90500
Municipio: HUAMANTLA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: GUFO880330BSA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$176,436.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO SA. DE CV
CIA. AFIANZADORA: BKY-0564-0270673
FECHA FIANZA: 15 AGO 2025
MONTO FIANZA: \$17,748.00

FIANZA ANTICIPO: CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO SA. DE CV
CIA. AFIANZADORA: BKY-0564-0270677
FECHA FIANZA: 08 SEP 2025
MONTO FIANZA: \$17,643.60



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000708

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-012 MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	176,436.00
TOTAL ASIGNADO.....		176,436.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO	100.000	176,436.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		176,436.00	0.00		
TOTAL		100.000	176,436.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	176,436.00 100.000	176,436.00 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-012 MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE CAMINO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	176,436.00	176,436.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	176,436.00	176,436.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000710

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-013 ESTUDIOS DE ANALISIS Y MUESTREO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-013

NOMBRE: ESTUDIOS DE ANALISIS Y MUESTREO

DESCRIPCIÓN: RESULTADOS DE MUESTREO Y ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-013

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES

UBICACIÓN: POZO1, POZO 2, POZO TECUICUILCO Y POZO ZAC

FECHA DE INICIO: 15 AGO 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 12 SEP 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-013

MONTO ORIGINAL: \$146,044.00

FECHA DE FIRMA: 15 AGO 2025

FECHA VENCE: 12 SEP 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION AGUA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$146,044.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-013 ESTUDIOS DE ANALISIS Y MUESTREO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	146,044.00
TOTAL ASIGNADO.....		146,044.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ESTUDIO DE ANALISIS Y MUESTREO	100.000	146,044.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		146,044.00	0.00		
TOTAL		100.000	146,044.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	146,044.00 100.000	146,044.00 100.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
SECRETARIA

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-013 ESTUDIOS DE ANALISIS Y MUESTREO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	146,044.00	146,044.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	146,044.00	146,044.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2027
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000713

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-014 PROYECTO EJECUTIVO PARA TANQUE DE AGUA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-014

NOMBRE: PROYECTO EJECUTIVO PARA TANQUE DE AGUA
DESCRIPCIÓN: ESTUDIO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO GEOTÉCNICO
DIAGNÓSTICO SIMPLIFICADO, DISEÑO ESTRUCTU

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCIÓN
UBICACIÓN: CALZADA GUADALUPE
FECHA DE INICIO: 15 SEP 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-014
MONTO ORIGINAL: \$83,520.00
FECHA DE FIRMA: 15 OCT 2025
FECHA VENCE: 24 NOV 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ZEMMEERIC INGENIERIA MULTIDISCIPLINARIA
DOMICILIO: AVENIDA REVOLUCION
No. Exterior: 37 No. Interior: 5
Colonia: REFORMA C. P.: 90805
Municipio: CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: ZIM220425MQ1
CONTACTO: ISRAEL ORTEGA LIMA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$83,520.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000714

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-014 PROYECTO EJECUTIVO PARA TANQUE DE AGUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	83,460.00
TOTAL ASIGNADO.....		83,460.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PROYECTO EJECUTIVO	100.000	83,460.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		83,460.00	0.00		
TOTAL		100.000	83,460.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	83,520.00 100.072	83,520.00 100.072



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-014 PROYECTO EJECUTIVO PARA TANQUE DE AGUA
AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:	83,520.00	83,520.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	83,520.00	83,520.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000716

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-015 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-015

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCIÓN DE
RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRABAJOS COM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-015
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTICULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: PRIVADA HERNANDEZ
FECHA DE INICIO: 22 SEP 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 OCT 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-015
MONTO ORIGINAL: \$154,716.17
FECHA DE FIRMA: 22 SEP 2025
FECHA VENCE: 03 OCT 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 6 No. Interior: B
Colonia: 1RA SECCIÓN C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSÉ TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$154,716.17
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:


CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000717

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-015 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	154,716.17
TOTAL ASIGNADO.....		154,716.17

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RED DE DRENAJE SANITARIO	100.000	154,716.17	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		154,716.17	0.00		
TOTAL		100.000	154,716.17	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	154,716.17 100.000	154,716.17 100.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-015 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	154,716.17	154,716.17	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	154,716.17	154,716.17	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000719

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-016

NOMBRE: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE POZOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-016
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION ,SEGUNDA SECCION Y ZACAM
UBICACIÓN: VARIAS CALLES
FECHA DE INICIO: 01 AGO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 OCT 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-016
MONTO ORIGINAL: \$363,338.10
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2025
FECHA VENCE: 13 OCT 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 6 No. Interior: B
Colonia: 1RA SECCIÓN C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSÉ TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$691,811.25
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000720

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	363,338.10
TOTAL ASIGNADO.....		363,338.10

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS	100.000	363,338.10	328,473.15	90.404	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		363,338.10	328,473.15		
TOTAL		100.000	363,338.10	328,473.15	90.404	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	328,473.15 90.404	363,338.10 100.000	691,811.25 190.404

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

28 NOV 2025: REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA
100%



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA

RFC: MCT850101LB2

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000721



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		363,338.10	0.00	363,338.10
28 NOV 2025 D11FIS0006	1.2.3.5.4.3	328,473.15		691,811.25
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA POTABLE EST.1FIN			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Requisición:	11FIS00005			
Concepto:	001			
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	04			
	IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			
Actividad:	03			
	VIGILAR QUE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MPIO.CUENTEN CON AUTORIZ. DE IMPACTO AMBIENTAL			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	FISM-2509-016			
Acreedor:	2500133			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FISM-2509-016			
28 NOV 2025 D11FIS0009	1.2.3.5.4.3		363,338.10	328,473.15
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE			
	FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA POTABLE			
	D09FIS0010-1			
Concepto:	001			
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
28 NOV 2025 D11FIS0009	1.2.3.5.4.3			
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE			
	FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA POTABLE			
	D11FIS0006-1			
Concepto:	001			
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS			



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000722

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A POZOS

Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
C.O.G.: 6.1.4.3
AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

SUMA PERIODO:.....	328,473.15	691,811.25	-363,338.10
SALDO FINAL:.....	691,811.25	691,811.25	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000723

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-017 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-017

NOMBRE: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENA
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-017
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: DE BUENAVISTA
UBICACIÓN: EL LLANO
FECHA DE INICIO: 15 SEP 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-017
MONTO ORIGINAL: \$509,000.00
FECHA DE FIRMA: 15 SEP 2025
FECHA VENCE: 21 NOV 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 6 No. Interior: B
Colonia: 1RA SECCIÓN C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSÉ TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$803,124.22
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000724

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-017 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	509,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		509,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RED DE DRENAJE SANITARIO	100.000	509,000.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		509,000.00	0.00		
TOTAL		100.000	509,000.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	509,000.00 100.000	509,000.00 100.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000725

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-017 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	509,000.00	0.00	509,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	509,000.00	0.00	509,000.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000726

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-018 PROYECTO EJECUTIVO (COLECTOR DE RED DRE)

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-018

NOMBRE: PROYECTO EJECUTIVO (COLECTOR DE RED DRE)
DESCRIPCIÓN: ESTUDIO TOPOGRAFICO, TOPOHIDRAULICO
GEOTECNICO, DIAGNOSTICO SIMPLIFICADO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
UBICACIÓN: CALLE EL LLANO
FECHA DE INICIO: 20 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-018
MONTO ORIGINAL: \$92,800.00
FECHA DE FIRMA: 20 OCT 2025
FECHA VENCE: 14 NOV 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ZEMMEERIC INGENIERIA MULTIDISCIPLINARIA
DOMICILIO: AVENIDA REVOLUCION
No. Exterior: 37 No. Interior: 5
Colonia: REFORMA C. P.: 90805
Municipio: CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: -
R. F. C.: ZIM220425MQ1
CONTACTO: ISRAEL ORTEGA LIMA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$201,840.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000727

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-018 PROYECTO EJECUTIVO (COLECTOR DE RED DRE)

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PROYECTO EJECUTIVO	100.000	0.00	92,800.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	92,800.00		
TOTAL		100.000	0.00	92,800.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	92,800.00 0.000	0.00 0.000	92,800.00 0.000




MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000728

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-018 PROYECTO EJECUTIVO (COLECTOR DE RED DRE)

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
14 NOV 2025 D11FIS0004	1.2.3.5.4.1	92,800.00		92,800.00
	ESTUDIOS Y PROYECTOS			
	FISM-2509-018 PROYECTO EJECUTIVO PARA			
	LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE			
	CALLE EL LLANO EST.1 F-4 ZEMMEERIC			
Requisición:	11FIS00003			
Concepto:	001			
	PROYECTO EJECUTIVO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	ABASTECER LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO			
Actividad:	09			
	CONSTRUIR REDES DE DRENAJE SANITARIO			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.1			
	ESTUDIOS Y PROYECTOS			
Ficha por pagar:	FISM-2509-018			
Acreedor:	2500171			
	ZEMMEERIC INGENIERIA MULTIDISCIPLINARIA			
Contrato:	FISM-2509-018			
SUMA PERIODO:.....		92,800.00	0.00	92,800.00
SALDO FINAL:.....		92,800.00	0.00	92,800.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000729



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-019

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-019
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE TOTOTLA
FECHA DE INICIO: 15 SEP 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-019
MONTO ORIGINAL: \$480,000.00
FECHA DE FIRMA: 15 SEP 2025
FECHA VENCE: 21 NOV 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SAID PEREZ AMOROSO
DOMICILIO: PARAISO
No. Exterior: 50 No. Interior:
Colonia: LOMA PARAISO C. P.: -
Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2412793643
R. F. C.: PEAS970424BQ8
CONTACTO: SAID PEREZ AMOROSO

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$636,345.28
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000730

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	480,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		480,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PAVIMENTO DE ADOQUIN	100.000	480,000.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		480,000.00	0.00		
TOTAL		100.000	480,000.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	480,000.00 100.000	480,000.00 100.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	480,000.00	0.00	480,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	480,000.00	0.00	480,000.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000732

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-021 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-021

NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-021
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
UBICACIÓN: CALLE EL LLANO
FECHA DE INICIO: 13 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-021
MONTO ORIGINAL: \$255,942.40
FECHA DE FIRMA: 13 OCT 2025
FECHA VENCE: 21 NOV 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 6 No. Interior: B
Colonia: 1RA SECCIÓN C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSÉ TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$424,338.14
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



PRISIDENCIA

<25 ENE 2026 19:34:12>



TESORERIA

Página 68 de 91



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027

SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000733

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-021 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	255,942.40
TOTAL ASIGNADO.....		255,942.40

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.000	255,942.40	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		255,942.40	0.00		
TOTAL		100.000	255,942.40	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	255,942.40 100.000	255,942.40 100.000




000734

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-021 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

AUXILIAR CONTABLE

=====			
SALDO INICIAL:	255,942.40	0.00	255,942.40
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	255,942.40	0.00	255,942.40
=====			
CARGOS:		ABONOS:	
SALDO:			



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000735

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-023 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-023

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, RED DE ALMACENAMIENTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-023
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
UBICACIÓN: CALLE CALZADA GUADALUPE
FECHA DE INICIO: 27 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-023
MONTO ORIGINAL: \$439,789.52
FECHA DE FIRMA: 27 OCT 2025
FECHA VENCE: 26 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIRIAM ROJAS OLVERA
DOMICILIO: -
No. Exterior: - No. Interior: -
Colonia: - C. P.: -
Municipio: - Entidad Fed.: -
TELÉFONO: -
R. F. C.: ROOM800420AW3
CONTACTO: -

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$850,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00




ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	100.000	0.00	439,789.52	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	439,789.52		
TOTAL		100.000	0.00	439,789.52	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000		0.000		0.000	
FINANCIERO:	439,789.52	0.000	0.00	0.000	439,789.52	0.000



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000737

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-023 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
13 NOV 2025 D11FIS0002	1.2.3.5.4.2	439,789.52		439,789.52
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS			
	FISM-2509-023 CONSTRUCCION DE TANQUE DE			
	AGUA, PRIMERA SECCION ESTIMACION 1			
	MIRIAM ROJAS OLVERA			
Requisición:	11FIS00001			
Concepto:	001			
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	ABASTECER LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO			
Actividad:	02			
	MEJORAR LAS CONDICIONES EN LOS			
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	FISM-2509-023			
Acreedor:	2500141			
	MIRIAM ROJAS OLVERA			
Contrato:	FISM-2509-023			
SUMA PERIODO:.....		439,789.52	0.00	439,789.52
SALDO FINAL:.....		439,789.52	0.00	439,789.52



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000738

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-024

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, HINCADO DE POSTES
SUMINISTRO DE CABLE EN BAJA TENSION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-024
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LORENZO XALTTELULCO
UBICACIÓN: PRIVADA EL NOGAL
FECHA DE INICIO: 27 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-024
MONTO ORIGINAL: \$169,075.00
FECHA DE FIRMA: 27 OCT 2025
FECHA VENCE: 05 NOV 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 6 No. Interior: B
Colonia: 1RA SECCIÓN C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSÉ TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: -
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$169,075.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



OBRA/ACCION No. FISM-2509-024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

TOTAL ASIGNADO..... 0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción

001 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 100.000 0.00 169,075.00 0.000 100.000

5.01 EDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN 0.00 169,075.00 0.000 100.000

TOTAL 100.000 0.000 169,075.00 0.000 100.000

FISICO: 100.000 0.000 100.000
FINANCIERO: 169,075.00 0.000 169,075.00 0.000 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

100%




MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000740

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	
06 NOV 2025 D11FIS0005	1.2.3.5.4.3	169,075.00		
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM-2509-024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIVADA EL NOGAL EST.1FINQ			
	F-12 FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Requisición:	11FIS00004			
Concepto:	001			
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	INCREMENTAR LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			
Actividad:	02			
	AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ENERGIA ELECTRICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	FISM-2509-024			
Acreedor:	2500133			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FISM-2509-024			
06 NOV 2025 D11FIS0008	1.2.3.5.4.3		169,075.00	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE			
	FISM-2509-024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
	D11FIS0005-1			
Concepto:	001			
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		169,075.00	169,075.00	0.00
SALDO FINAL:.....		169,075.00	169,075.00	0.00



OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-2509-025

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, HINCADO DE POSTES
SUMINISTRO DE CABLE EN BAJA TENSION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FISM-2509-025
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULOS 30 III DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
FECHA DE INICIO: 03 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-2509-025
MONTO ORIGINAL: \$143,766.00
FECHA DE FIRMA: 03 NOV 2025
FECHA VENCE: 11 NOV 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SAID PEREZ AMOROSO
DOMICILIO: PARAISO
No. Exterior: 50 No. Interior:
Colonia: LOMA PARAISO C. P.: -
Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: 2412793643
R. F. C.: PEAS970424BQ8
CONTACTO: SAID PEREZ AMOROSO

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$143,766.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000742

OBRA/ACCIÓN No. FISM-2509-025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----	-----	-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----	-----	-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	100.000	0.00	143,766.00	0.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	143,766.00		
TOTAL		100.000	0.00	143,766.00	0.000	100.000


	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	143,766.00 0.000	0.00 0.000	143,766.00 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS
13 NOV 2025: REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA
100%



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000743



PRESENCIA No. FISM-2509-025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
13 NOV 2025 D11FIS0003	1.2.3.5.4.3	143,766.00		143,766.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM-2509-025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA, SEGUNDA SECCION EST.1 FINIQ			
	SAID PEREZ AMOROSO			
Requisición:	11FIS00002			
Concepto:	001			
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	INCREMENTAR LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			
Actividad:	02			
	AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ENERGIA ELECTRICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	FISM-2509-025			
Acreedor:	2500189			
	SAID PEREZ AMOROSO			
Contrato:	FISM-2509-025			
13 NOV 2025 D11FIS0007	1.2.3.5.4.3		143,766.00	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE			
	FISM-2509-025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
	D11FIS0003-1			
Concepto:	001			
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		143,766.00	143,766.00	0.00
SALDO FINAL:.....		143,766.00	143,766.00	0.00



OBRA/ACCIÓN No. FISM25-DISTRIBU FISM25-DISTRIBU

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM25-DISTRIBU
NOMBRE: FISM25-DISTRIBU
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: VARIAS
UBICACIÓN: CUAXOMULCO
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000745

OBRA/ACCIÓN No. FISM25-DISTRIBU FISM25-DISTRIBU

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	3,353,921.28
TOTAL ASIGNADO.....		3,353,921.28

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	FISM-PPTO POR DISTRIBUIR	100.000	3,353,921.28	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,353,921.28	0.00		
TOTAL		100.000	3,353,921.28	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



000746

OBRA/ACCIÓN No. FISM25-DISTRIBU FISM25-DISTRIBU

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000747

OBRA/ACCIÓN No. GC-PRO/2DA2527006 PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE SEG

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GC-PRO/2DA2527006
NOMBRE: PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE SEG
DESCRIPCIÓN: PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE
SEGURIDAD PUBLICA C-2
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: GC-PRO/2DA2527006
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 25

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE TECUICUILCO
FECHA DE INICIO: 17 FEB 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAR 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GRUPO ICOCED
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED
DOMICILIO: MARGARITAS LOTE 40

No. Exterior: 38 No. Interior:
Colonia: TEOTLALPAN C. P.: 90835
Municipio: LA MAGDALENA TLALTELULCO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: N/A
R. F. C.: GCI190415RM0
CONTACTO: IRENE LUNA CANDIA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$160,718.20
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:


CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



OBRA/ACCIÓN No. GC-PRO/2DA2527006 PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE SEG

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	160,718.20
TOTAL ASIGNADO.....		160,718.20

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA C-2	100.000	160,718.20	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		160,718.20	0.00		
TOTAL		100.000	160,718.20	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.000	160,718.20 100.000	160,718.20 100.000



OBRA/ACCIÓN No. GC-PRO/2DA2527006 PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE SEG
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	160,718.20	0.00	160,718.20
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	160,718.20	0.00	160,718.20



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000750

OBRA/ACCIÓN No. GI/TAN/1RA/25/001 PROYECTO EJECUTIVO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GI/TAN/1RA/25/001

NOMBRE: PROYECTO EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN: ELABORACIÓN DE PLANOS, ARQUITECTÓNICOS
ESTRUCTURALES, CORTES, CÁLCULO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: GI/TAN/1RA/25/001

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTÍCULO 46, 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION

UBICACIÓN: CALLE GUADALUPE

FECHA DE INICIO: 25 ABR 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 MAY 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202507FIS00002

MONTO ORIGINAL: \$134,953.90

FECHA DE FIRMA: 02 JUL 2025

FECHA VENCE: 31 DIC 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON

DOMICILIO: SAN JOSE

No. Exterior: 25 No. Interior:

Colonia: LA CONCHITA C. P.: 90605

Municipio: APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO: 2464648709

R. F. C.: DICH6407142G6

CONTACTO: HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$134,953.90

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA
RFC: MCT850101LB2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

000751

OBRA/ACCIÓN No. GI/TAN/1RA/25/001 PROYECTO EJECUTIVO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	134,953.90
TOTAL ASIGNADO.....		134,953.90

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA	29.920	40,590.41	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		40,590.41	0.00		
002	ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL	47.980	64,752.13	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		64,752.13	0.00		
003	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	10.240	13,605.22	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		13,605.22	0.00		
004	ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS	11.860	16,006.14	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,006.14	0.00		
TOTAL		100.000	134,953.90	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.000	134,953.90	134,953.90



OBRA/ACCIÓN No. GI/TAN/1RA/25/001 PROYECTO EJECUTIVO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	134,953.90	134,953.90	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	134,953.90	134,953.90	0.00



OBRA/ACCIÓN No. PIE25-DISTRIB PIE25-DISTRIB

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE25-DISTRIB
NOMBRE: PIE25-DISTRIB
DESCRIPCIÓN: PIE25-DISTRIB
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: VARIAS
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL



OBRA/ACCIÓN No. PIE25-DISTRIB PIE25-DISTRIB

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	1,112,216.36
TOTAL ASIGNADO.....		1,112,216.36

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	1,112,216.36	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		1,112,216.36	0.00		
TOTAL		100.000	1,112,216.36	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
SINDICATURA

OBRA/ACCIÓN No. PIE25-DISTRIB PIE25-DISTRIB
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

